

LAPORAN BULANAN KE – 1 (APRIL)



PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangkaraya

PEKERJAAN
Penanganan Long Segmen Jalan
Manugal I (DAK- Non Tematik)

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN HARIAN

26 April 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugai I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bituminous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
1.21	Manajemen Mutu	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	- M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	- M2
B 9	-	- -
B 10	-	- -
B 11	-	- -
B 12	-	- -

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit
C 14	-	- -
C 15	-	- -

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	- Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	- Orang
D 8	Operator	- Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E 1	Cerah	X	X	X
E 2	Mendung			
E 3	Gerimis			
E 4	Hujan			
E 5	Longsor			
E 6	Banjir (Genangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS	PERSIAPAN MOBILISASI	
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

27 April 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIK KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN			
NO	PEKERJAAN	VOL	
DIVISI 1			
UMUM			
1.2	MOBILISASI		
A	SEWA TANAH	5.000,00	M2
B	PERALATAN		
B.1	Asphalt Finisher	-	Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	-	Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	-	Unit
B.4	Dump Truck	-	Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	-	Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	-	Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	-	Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	-	Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	-	Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	-	Unit
B.11	Concrete Vibrator	-	Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	-	Unit
B.13	Asphalt Distributor	-	Unit
C			
KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS			
C.1	Papan Nama Kegiatan	2,00	Ls
D			
MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM			
D.2	Soil & Aggregate Testing	-	Set
D.3	Bituminous Testing	-	Set
D.4	Concrete Testing	-	Set
D.5	Test Luar	-	Set
E			
MOBILISASI PERSONIL			
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	-	Ls
E.2	Personil Lainnya	-	Set
G			
DEMOBILISASI			
1.8	SMK3	0,05	Ls
1.21	Manajemen Mutu	-	Ls
DIVISI 3			
PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	-	M3
DIVISI 5			
PERKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	-	M3
DIVISI 6			
PERKERASAN ASPAL			
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	-	Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	-	Ton
DIVISI 7			
STRUKTUR			
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah fc'15 Mpa	-	M3
DIVISI 9			
PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	-	M2
DIVISI 10			
PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	-	M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah fc'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	- M2
B 9	-	- -
B 10	-	- -
B 11	-	- -
B 12	-	- -

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit
C 14	-	- -
C 15	-	- -

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	2,00 Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	- Orang
D 8	Operator	- Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E 1	Cerah	X	X	
E 2	Mendung			X
E 3	Gerimis			
E 4	Hujan			
E 5	Longsor			
E 6	Banjir (Genangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS	PERSIAPAN MOBILISASI	
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

28 April 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024




A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	1,00 Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,00 Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bituminous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMobilisasi	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
1.21	Manajemen Mutu	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	- M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	- M2
B 9	-	- -
B 10	-	- -
B 11	-	- -
B 12	-	- -

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit
C 14	-	- -
C 15	-	- -

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	- Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	- Orang
D 8	Operator	2,00 Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E 1	Cerah	X	X	X
E 2	Mendung			
E 3	Gerimis			
E 4	Hujan			
E 5	Longsor			
E 6	Banjir (Genangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

29 April 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	3,00 Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	1,00 Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bituminous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	-
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	- Ls
E.2	Personil Lainnya	- Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
1.21	Manajemen Mutu	- Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	- M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah f'c'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	- M2
B 9	-	-
B 10	-	-
B 11	-	-
B 12	-	-

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit
C 14	-	-
C 15	-	-

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	- Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	3,00 Orang
D 8	Operator	1,00 Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E 1	Cerah	X		X
E 2	Mendung		X	
E 3	Gerimis			
E 4	Hujan			
E 5	Longsor			
E 6	Banjir (Genangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN HARIAN

30 April 2024

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIK KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024



A. ITEM PEKERJAAN		
NO	PEKERJAAN	VOL
DIVISI 1	UMUM	
1.2	MOBILISASI	
A	SEWA TANAH	- M2
B	PERALATAN	
B.1	Asphalt Finisher	- Unit
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
B.4	Dump Truck	- Unit
B.5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
B.6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
B.11	Concrete Vibrator	- Unit
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
B.13	Asphalt Distributor	- Unit
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS	
C.1	Papan Nama Kegiatan	- Ls
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM	
D.2	Soil & Aggregate Testing	- Set
D.3	Bituminous Testing	- Set
D.4	Concrete Testing	- Set
D.5	Test Luar	- Set
E	MOBILISASI PERSONIL	
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	0,500 Ls
E.2	Personil Lainnya	0,500 Set
G	DEMOBILISASI	- Ls
1.8	SMK3	- Ls
1.21	Manajemen Mutu	0,079 Ls
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
DIVISI 7	STRUKTUR	
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah fc'15 Mpa	- M3
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	- M2
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	- M2

B. BAHAN PEKERJAAN		
NO	BAHAN	JUMLAH
B 1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	- M3
B 2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	- M3
B 3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	- M3
B 4	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	- Liter
B 5	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	- Ton
B 6	Beton Mutu Rendah fc'15 Mpa	- M3
B 7	Marka Jalan Termoplastik	- M2
B 8	Pengendalian Tanaman	- M2
B 9	-	- -
B 10	-	- -
B 11	-	- -
B 12	-	- -

C. PENGGUNAAN PERALATAN PEKERJAAN		
NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH
C 1	Asphalt Finisher	- Unit
C 2	Compressor 4000 - 6500 L/M	- Unit
C 3	Concrete Mixer 0,3 - 0,6 M3	- Unit
C 4	Dump Truck	- Unit
C 5	Excavator 80 - 140 M3	- Unit
C 6	Motor Grader >100 Hp	- Unit
C 7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	- Unit
C 8	Tandem Roller 6 - 8 T	- Unit
C 9	Tire Roller 8 - 10 T	- Unit
C 10	Vibratory Roller 5 - 8 T	- Unit
C 11	Concrete Vibrator	- Unit
C 12	Water Tanker 3000 - 4500 L	- Unit
C 13	Asphalt Distributor	- Unit
C 14	-	- -
C 15	-	- -

D. PERSONIL KEGIATAN		
NO	PERSONIL	JUMLAH
D 1	Direksi	- Orang
D 2	Konsultan Supervisi	- Orang
D 3	Pelaksana	- Orang
D 4	Mandor	- Orang
D 5	Pekerja	- Orang
D 6	Tukang	- Orang
D 7	Sopir	- Orang
D 8	Operator	- Orang
D 9	Pembantu Operator	- Orang
D 10	Mekanik	- Orang

E. KONDISI CUACA DI LOKASI PEKERJAAN				
NO	CUACA	PAGI	SIANG	SORE
E 1	Cerah		X	X
E 2	Mendung	X		
E 3	Gerimis			
E 4	Hujan			
E 5	Longsor			
E 6	Banjir (Genangan Air)			

INSTANSI	CATATAN	TANDA TANGAN/PARAF
KONSULTAN PENGAWAS		
PENYEDIA JASA		

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
Tanggal Kontrak : 26 April 2024
Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Konsultansi Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Tahun Anggaran : 2024

MINGGU KE	1
TANGGAL	26 April 2024 s/d 30 April 2024

No	PEKERJAAN	KONTRAK				REALISASI FISIK YANG DICAPAI					Keterangan
		VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	s/d MINGGU INI	BOBOT (%)	TERTIMBANG (%)	
DIVISI 1	UMUM										
1.2	MOBILISASI										
A	SEWA TANAH	5.000,00 M2	10.000,00	50.000.000,00	0,650	-	5.000,00	5.000,00	100,00	0,650	Selesai
B	PERALATAN										
B.1	Asphalt Finisher	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,8 M3	2,00 Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,020	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.4	Dump Truck	5,00 Unit	1.000.000,00	5.000.000,00	0,065	-	3,00	3,00	60,00	0,039	Belum Selesai
B.5	Excavator 80 - 140 M3	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.6	Motor Grader > 100 Hp	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1,00	1,00	100,00	0,052	Selesai
B.7	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1,00	1,00	100,00	0,052	Selesai
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1,00	1,00	100,00	0,052	Selesai
B.11	Concrete Vibrator	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,013	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.13	Asphalt Distributor	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS										
C.1	Papan Nama Kegiatan	2,00 Ls	500.000,00	1.000.000,00	0,013	-	2,00	2,00	100,00	0,013	Selesai
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM										
D.2	Soil & Aggregate Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.3	Bituminous Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.4	Concrete Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.5	Test Luar	1,00 Set	6.433.600,00	6.433.600,00	0,084	-	-	-	-	-	Belum Selesai
E	MOBILISASI PERSONIL										
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	1,00 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	0,039	-	0,50	0,50	50,00	0,020	Belum Selesai
E.2	Personil Lainnya	1,00 Set	5.000.000,00	5.000.000,00	0,065	-	0,50	0,50	50,00	0,033	Belum Selesai
G	DEMobilisasi										
1.8	SMK3	1,00 Ls	91.725.200,00	91.725.200,00	1,193	-	0,05	0,05	4,54	0,054	Belum Selesai
1.21	Manajemen Mutu	1,00 Ls	121.000.000,00	121.000.000,00	1,573	-	0,08	0,08	7,87	0,124	Belum Selesai
				364.783.800,00	4,744					1,088	
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1.668,37 M3	398.345,05	664.586.931,07	8,642	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				664.586.931,07	8,642						
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	862,95 M3	1.109.909,91	957.796.756,83	12,455	-	-	-	-	-	Belum Selesai
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	862,95 M3	1.034.234,23	892.492.428,78	11,806	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				1.850.289.185,61	24,061						
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	5.775,00 Liter	33.992,79	196.308.362,25	2,553	-	-	-	-	-	Belum Selesai
6.3.(4)	Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	649,69 Ton	2.393.702,90	1.555.158.852,84	20,223	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				1.751.467.215,09	22,776						
DIVISI 7	STRUKTUR										
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c15 Mpa	1.217,55 M3	2.098.018,02	2.554.441.840,25	33,218	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				2.554.441.840,25	33,218						
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN										
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	2.023,50 M2	214.774,77	434.596.822,39	5,651	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				434.596.822,39	5,651						
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengencalan Tanaman	55.350,00 M2	1.261,26	69.810.741,00	0,908	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				69.810.741,00	0,908						
				7.689.976.535,41	100,00						
	JUMLAH									1,088 %	
	PAJAK (11%)			845.897.418,90						0,000 %	
	TOTAL			8.535.873.954,31						1,088 %	
										0,584 %	
										0,505 %	

Diperiksa Oleh :
Konsultansi Pengawas
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya

- 1) Palti Marulam Naibaho, ST
(Site Engineer)
2) Jhonny Kristiansen, ST
(Quantity/Quality Engineer)
3) Bayu Eby Rivaldi
(Inspector)

Disetujui Oleh :
Konsultansi Pengawas
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya
Ahmad Nurhayat, ST
(Wakil Direktur)

Dibuat Oleh :
Penyedia Jasa
PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangka Raya

Tri Miantoro, Amd
(Manajer Pelaksanaan)

Disetujui Oleh :
Penyedia Jasa
PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangka Raya
Agus Rahmat, ST
(Direktur)

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN


Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
Tanggal Kontrak : 26 April 2024
Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Tahun Anggaran : 2024

BULAN KE	1
TANGGAL	26 April 2024 s/d 30 April 2024

No	PEKERJAAN	KONTRAK				REALISASI FISIK YANG DICAPAI					Keterangan
		VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI	BOBOT (%)	TERTIMBANG (%)	
DIVISI 1	UMUM										
1.2	MOBILISASI										
A	SEWA TANAH	5.000,00 M2	10.000,00	50.000.000,00	0,650	-	5.000,000	5.000,000	100,000	0,650	Selesai
B	PERALATAN										
B.1	Asphalt Finisher	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.2	Compressor 4000 - 6500 L/M	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.3	Concrete Mixer 0,3 - 0,8 M3	2,00 Unit	750.000,00	1.500.000,00	0,020	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.4	Dump Truck	5,00 Unit	1.000.000,00	5.000.000,00	0,065	-	3.000	3.000	60,000	0,039	Belum Selesai
B.5	Excavator 80 - 140 M3	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.6	Motor Grader >100 Hp	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1.000	1.000	100,000	0,052	Selesai
B.7	Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1.000	1.000	100,000	0,052	Selesai
B.8	Tandem Roller 6 - 8 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.9	Tire Roller 8 - 10 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.10	Vibratory Roller 5 - 8 T	1,00 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,052	-	1.000	1.000	100,000	0,052	Selesai
B.11	Concrete Vibrator	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.12	Water Tanker 3000 - 4500 L	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,013	-	-	-	-	-	Belum Selesai
B.13	Asphalt Distributor	1,00 Unit	750.000,00	750.000,00	0,010	-	-	-	-	-	Belum Selesai
C	KANTOR LAPANGAN DAN FASILITAS										
C.1	Papan Nama Kegiatan	2,00 Ls	500.000,00	1.000.000,00	0,013	-	2.000	2.000	100,000	0,013	Selesai
D	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM										
D.2	Soil & Aggregate Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.3	Bituminous Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.4	Concrete Testing	1,00 Set	10.000.000,00	10.000.000,00	0,130	-	-	-	-	-	Belum Selesai
D.5	Test Luar	1,00 Set	6.433.600,00	6.433.600,00	0,084	-	-	-	-	-	Belum Selesai
E	MOBILISASI PERSONIL										
E.1	Personil Sesuai Struktur Organisasi	1,00 Ls	3.000.000,00	3.000.000,00	0,039	-	0.500	0.500	50,000	0,020	Belum Selesai
E.2	Personil Lainnya	1,00 Set	5.000.000,00	5.000.000,00	0,065	-	0.500	0.500	50,000	0,033	Belum Selesai
G	DEMOBILISASI										
1.8	SMK3	1,00 Ls	91.725.200,00	91.725.200,00	1,193	-	0,045	0,045	4,535	0,054	Belum Selesai
1.21	Manajemen Mutu	1,00 Ls	121.000.000,00	121.000.000,00	1,573	-	0,079	0,079	7,867	0,124	Belum Selesai
				364.783.800,00	4,744					1,088	
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	1.668,37 M3	398.345,05	664.586.931,07	8,642	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				664.586.931,07	8,642						
DIVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	862,95 M3	1.109.909,91	957.796.756,83	12,455	-	-	-	-	-	Belum Selesai
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	862,95 M3	1.034.234,23	892.492.428,78	11,606	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				1.850.289.185,61	24,061						
DIVISI 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	5.775,00 Liter	33.992,79	196.308.362,25	2,553	-	-	-	-	-	Belum Selesai
6.3.(4)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	649,69 Ton	2.393.702,90	1.555.158.852,84	20,223	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				1.751.467.215,09	22,776						
DIVISI 7	STRUKTUR										
7.1.(8)	Beton Mutu Rendah f'c15 Mpa	1.217,55 M3	2.088.018,02	2.554.441.840,25	33,218	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				2.554.441.840,25	33,218						
DIVISI 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN										
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	2.023,30 M2	214.774,77	434.596.822,39	5,651	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				434.596.822,39	5,651						
DIVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	55.350,00 M2	1.261,26	69.810.741,00	0,908	-	-	-	-	-	Belum Selesai
				69.810.741,00	0,908						
	JUMLAH			7.689.976.535,41	100,00					1,088 %	
	PAJAK (11%)			845.897.418,90						0,000 %	
	TOTAL			8.535.873.954,31						1,088 %	
										#REF!	
										#REF!	

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya


- 1) **PALTI MARULAM NAIBAHQ, ST**
(Site Engineer)
2) **JHONNY KRISTIANSEN, ST**
(Quantity/Quality Engineer)
3) **BAYU EBY RIVALDI**
(Inspector)



Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
Pusat Palangka Raya
AHMAD NURHAYAT, ST
(Wakil Direktur)



Dibuat Oleh :
Penyedia Jasa
PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangka Raya


TRIGUNANTORO, And
(Manajer Palaksanaan)

Disetujui Oleh :
Penyedia Jasa
PT. SEMUT IRENG PRATAMA
Pusat Palangka Raya
AGUS RAHMAT, ST
(Direktur)



JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan : Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK- Non Tematik)
 Nomor Kontrak : 620/728/DPUPR-BM/IV/2024
 Tanggal Kontrak : 26 April 2024
 Nilai Kontrak : Rp 8.535.873.954,31
 Penyedia Jasa : PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Konsultan Pengawas : CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Tahun Anggaran : 2024

Bulan Ke	1
Tanggal	26 April 2024 s/d 30 April 2024

No	URAIAN	KONTRAK		WAKTU PELAKSANAAN (231 HARI KALENDER)																																K E T.								
		JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (Rp)	BULAN																																								
				APRIL			MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER		
				1 29-30	2 01-07	3 08-14	4 15-21	5 22-31	6 01-07	7 08-14	8 15-21	9 22-30	10 01-07	11 08-14	12 15-21	13 22-31	14 01-07	15 08-14	16 15-21	17 22-31	18 01-07	19 08-14	20 15-21	21 22-30	22 01-07	23 08-14	24 15-21	25 22-31	26 01-07	27 08-14	28 15-21	29 22-30	30 01-07	31 08-12										
I	DIVISI 1. UMUM																																											
	Mobilisasi dan Demobilisasi	152.058.800,00	1,977	0,494	0,494									0,494																					0,494									
	SMK3 (Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Dan Keselamatan, Kesehatan Kerja)	91.725.200,00	1,193	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038										
	Manajemen Mutu	121.000.000,00	1,573	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051										
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																																											
	Timbunan Pihnan dari sumber galian	664.586.931,07	8,842							1,440	1,440	1,440	1,440	1,440								1,440																						
IV	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																																											
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	957.796.756,83	12,456																																									
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	892.492.428,78	11,806												1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934		2,076	2,076	2,076	2,076	2,076	2,076																	
IV	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																																											
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	196.308.362,25	2,553																																									
	Lapisan Lapis Asa (HRG-WC)	1.555.158.562,84	20,223																																									
V	DIVISI 7. STRUKTUR																																											
	Beton Mutu Rendah f'c15 Mpa	2.554.441.540,25	33,218									1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510										
VI	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																																											
	Marka Jalan Termoplastik	434.596.822,39	5,651																																5,651									
VII	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																																											
	Pengendalian Tanaman	69.810.741,00	0,906						0,303													0,303													0,303									
	MASA PEMELIHARAAN																																											
A.	JUMLAH NILAI PEKERJAAN	7.689.976.535,41	100,00																																									
	Rencana Kemajuan Pekerjaan Mingguan (%)		0,594	0,594	0,089	0,089	0,089	1,832	1,530	1,530	3,040	3,040	2,093	1,599	3,533	3,533	3,533	3,533	3,533	3,536	5,115	3,875	3,875	3,875	3,875	5,185	6,887	5,844	5,844	5,844	5,844	7,251	0,886											
	Rencana Kemajuan Pekerjaan Mingguan Konsolidasi (%)		0,594	1,167	1,256	1,346	1,435	3,267	4,797	6,326	9,366	12,405	14,496	16,096	19,631	23,165	26,698	30,232	33,765	37,801	42,717	46,382	50,067	53,742	57,417	62,601	69,288	74,932	80,576	86,219	91,863	99,114	100,000											
	Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan (%)		1,088																																									
	Realisasi Kemajuan Pekerjaan Mingguan Konsolidasi (%)		1,088																																									
	Deviasi (%)		0,505																																									

RENCANA

REALISASI

Disetujui Oleh :
 Konsultan Pengawas
 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
 Pusat Palangka Raya

 AHMAD NURHAYAT, ST
 (Wakil Direktur)

Disetujui Oleh :
 Penyedia Jasa
 PT. SEMUT IRENG PRATAMA
 Pusat Palangka Raya

 AGUS RAHMAT, ST
 (Direktur)