

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

- A. Dasar Pelaksanaan :
- 1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 188.4 / 036 / SETDA / 2024 Tanggal 15 Februari 2024 Tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru;
 - 2. Telaahan Staf Nomor 922 / 157 / Adbang / SETDA Tanggal 6 Juni 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Kunjungan ke SKPD dalam Rangka Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru;
 - 3. Surat Perintah Tugas Nomor 090 / 0251 / Umum / 2024 Tanggal 10 Juni 2024;
- B. Waktu Pelaksanaan :
- Hari : Rabu – Jum’at dan Senin – Jum’at
- Tanggal : 19 – 21 Juni 2024 dan 24 – 28 Juni 2024 (Selama 8 Hari Kerja)
- Jam Pelaksanaan : Menyesuaikan dengan SKPD terkait

C. Hasil Monitoring :

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada tanggal 22 April 2024, maka Pemerintah Daerah yang dinyatakan mendapatkan Dana Alokasi Khusus sudah dapat menyelenggarakan kegiatan yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan public, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan industri kecil menengah; dan/atau produk dalam negeri.

Kota Banjarbaru mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar **Rp. 151.394.734.850,-** dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 40.010.740.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 111.383.994.850,-, berikut instansi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut adalah :

SKPD	Pagu DAK Fisik	Pagu DAK Non Fisik
Dinas Kesehatan	21.718.763.000	12.104.950.000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.339.850.000	-
Dinas Pendidikan	5.092.557.000	94.888.593.000
Rumah Sakit Daerah Idaman	1.459.605.000	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1.399.965.000	3.290.360.000
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	520.000.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	580.091.850
JUMLAH	40.010.740.000	111.383.994.850
	TOTAL	151.394.734.850

D. Bukti Dukung :

	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	
	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	
	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Utama : Jl. Panglima Sudirno No. 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70114, Indonesia

Surat Perintah Tugas

NOMOR : 003/0374/JUMUNG004

Ditetapkan

1. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

MEMERINTAKAN :

Kepada

1. Nama : S. Syamsuddin Noor, M.P.
Pangkat Gol : Perwira Tinggi I (VAB)
NIP : 19670112 198702 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

2. Nama : Evdita Rahya, ST, MSc.
Pangkat Gol : Perwira (VAB)
NIP : 19790910 200004 2 021
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Nama : Jansen, SST
Pangkat Gol : Perwira Muda Tk I (BAB)
NIP : 19751010 201001 1 010
Jabatan : Analis Pembangunan

4. Nama : Romy Harmandani, A.Md
Pangkat Gol : Perwira Muda Tk I (BAB)
NIP : 19771206 200903 1 003
Jabatan : Perwira Korpri Madya

5. Nama : Hs. Ruman, S.Sos
Pangkat Gol : RTK
NIP : 082.71.06
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

6. Nama : Fandi Rahman, S.Pd
Pangkat Gol : -
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Untuk

1. melaksanakan kunjungan lapangan dengan rangka Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru

2. Pada Hari / Tanggal : Rabu – Jumat / 19-21 Juni 2024, dan Senin – Jumat / 24 – 28 Juni 2024 Selama 9 (delapan) hari kerja.

3. Tempat : SKPD Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Dik. H. SAID ABDULLAH, M.Si

Perwira Utama Madya (VAB)

NIP 19650328 196203 1 008

Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Monitoring

E. Lampiran

REKAPITULASI HASIL MONITORING REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2024
Periode Januari – Mei 2024

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
I	DINAS PENDIDIKAN	5.092.557.000						0%	0%
A	BIDANG PAUD								
1	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya								
	➤ TK Negeri Pembina Kecamatan Landasan Ulin	139.333.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ TK Negeri Pembina Kecamatan Cempaka	139.333.000	-	-	-	-	-	0%	0%
2	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran								
	➤ TK Negeri Pembina Kecamatan Landasan Ulin	25.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ TK Negeri Pembina Kecamatan Cempaka	25.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%
B	BIDANG PSD								
1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
	➤ SDN 3 Landasan Ulin Utara	230.276.000	-	-	-	-	-	0%	0%
2	Pembangunan Ruang Guru								
	➤ SDN 3 Komet	204.119.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ SDN 5 Sungai Besar	204.119.000	-	-	-	-	-	0%	0%
3	Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Dasar								
	➤ SDN 2 Guntung Manggis	206.925.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ SDN 3 Komet	206.925.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ SDN 5 Sungai Besar	206.925.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ SDN 3 Landasan Ulin Utara	206.925.000	-	-	-	-	-	0%	0%
4	Pengadaan Mebel Sekolah								
	➤ Pengadaan Mebel Ruang Perpustakaan SDN 3 Landasan Ulin	29.625.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Pengadaan Mebel Ruang Guru SDN 3 Komet	35.253.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Pengadaan Mebel Ruang Guru SDN 5 Sungai Besar	35.253.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Pengadaan Mebel Laboratorium SDN 2 Guntung Manggis	30.447.000	-	-	-	-	-	0%	0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
	➤ Pengadaan Mebel Laboratorium SDN 3 Komet	30.447.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Pengadaan Mebel Laboratorium SDN 5 Sungai Besar	30.447.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Pengadaan Mebel Laboratorium SDN 3 Landasan Ulin Utara	30.447.000	-	-	-	-	-	0%	0%
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ➤ Pengadaan Peralatan TIK SDN 2 Guntung Manggis ➤ Pengadaan Peralatan TIK SDN 3 Komet ➤ Pengadaan Peralatan TIK SDN 5 Sungai Besar ➤ Pengadaan Peralatan TIK SDN 3 Landasan Ulin Utara	400.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%
6	Penunjang DAK 2022 ➤ Perencanaan DAK ➤ Makanan Kotak ➤ Snack Kotak	100.000.000 2.800.000 1.200.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0% 0% 0%	0% 0% 0%
C	BIDANG PSMP								
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah ➤ Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMPN 8 ➤ Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMPN 13	270.000.000 540.000.000	- -	- -	- -	- -	- -	0% 0%	0% 0%
2	Pembangunan Laboratorium ➤ Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 8	400.102.000	-	-	-	-	-	0%	0%
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium ➤ Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium Komputer SMPN 1	583.956.000	-	-	-	-	-	0%	0%
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa ➤ Peralatan Laboratorium IPA SMPN 8 Banjarbaru ➤ Peralatan Laboratorium IPA SMPN 13 Banjarbaru	56.925.000 56.925.000	- -	- -	- -	- -	- -	0% 0%	0% 0%
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah ➤ Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan SMPN 13	231.090.000	-	-	-	-	-	0%	0%
6	Pengadaan Mebel Sekolah ➤ Mebel Ruang Kelas SMPN 8 ➤ Mebel Ruang Kelas SMPN 13 ➤ Mebel Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1	64.624.000 129.248.000 139.764.000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0% 0% 0%	0% 0% 0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
7	➤ Mebel Ruang Laboratorium Komputer SMPN 8	47.316.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	➤ Mebel Ruang Perpustakaan SMPN 13	21.808.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	Belanja Makan Minum Rapat	7.500.000	-	-	-	-	-	0%	0%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	0%	0%
II	DINAS KESEHATAN	21.718.763.000				21.176.482.000		39,38%	3,13%
A	PENGUATAN LAYANAN PRIMER								
1	Sarana ➤ Pembangunan Gedung Puskesmas Banjarbaru Selatan (1 Paket)	11.000.000.000	CV. Dwi Karya Perkasa	400.7 / 2084 / YanSDK / Dinkes	14 Mei 2024	10.473.180.000	210 Hari Kalender	15%	25%
2	Prasarana ➤ Pengadaan Ambulance Puskesmas Keliling (8 unit)	4.400.000.000	PT. Cakra Kejora Mandiri	000.3 / 1701 / YanSDK / Dinkes	26 Februari 2024	4.395.152.000	90 hari Kalender	100%	0%
	➤ Pengadaan Ambulance Transport (7 unit)	4.550.000.000	PT. Cakra Kejora Mandiri	000.3 / 1702 / YanSDK / Dinkes	26 Februari 2024	4.539.500.000	90 hari Kalender	100%	0%
	➤ Pengadaan R2 Puskesmas Keliling (12 unit)	600.000.000	PT. Sumber Jaya Sukses	000.3 / 2467 / YanSDK / Dinkes	29 Mei 2024	600.000.000	90 hari Kalender	0%	0%
	➤ Pengadaan Water Treatment (3 paket)	900.000.000	PT. Kurnia Indamet Mandiri	000.3 / 2424 / YanSDK / Dinkes	07 Mei 2024	900.000.000	90 hari Kalender	0%	0%
B	PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN INTERVENSI STUNTING								
1	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap ➤ Pengadaan Vaccine Refrigerator (1 unit)	122.705.000	PT. EMS Indoappliances	000.3 / 2246 / YanSDK / Dinkes	29 April 2024	122.700.000	90 hari Kalender	100%	0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
2	➤ Pengadaan Temperatur Logger (10 unit)	46.108.000	PT. EMS Indoappliances	000.3 / 2488 / YanSDK / Dinkes	28 Mei 2024	46.000.000	90 hari Kalender	0%	0%
	Penyediaan Alat Surveilans Gizi ➤ Pengadaan Sanitarian Kit (1 Kit)	99.950.000	PT. Kanai Kanaka Persada	000.3 / 2245 / YanSDK / Dinkes	13 Mei 2024	99.950.000	90 hari Kalender	0%	0%
III	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1.399.965.000						0%	0%
A 1	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya <ul style="list-style-type: none">Laparskopi dengan Kamera dan Monitor	1.399.965.000	-	-	-	-	-	0%	0%
IV	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.339.850.000				10.002.894.000		1,32%	0%
A 1	PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) / Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi <ul style="list-style-type: none">Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan CempakaKelurahan Cempaka Kecamatan CempakaKelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	1.050.000.000 525.000.000 525.000.000	CV. Hairani CV. Palindangan Jaya Sabumi CV. Taruna Jaya Utama	600.1.16.2 / 03 / SP / SB AM-1 / CK / DPUPR / 2024 600.1.16.2 / 03 / SP / SB AM-2 / CK / DPUPR / 2024 600.1.16.2 / 03 / SP / SB AM-3 / CK / DPUPR /	27 Mei 2024 27 Mei 2024 27 Mei 2024	990.362.000 495.107.000 500.000.000	180 Hari Kalender 180 Hari Kalender 180 Hari Kalender	0,82% 4,51% 0,98%	0% 0% 0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah			2024					
	• Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin	1.300.000.000	CV. Cahya Lita Ananda	600.1.16.2 / 03 / SP / AM-1 / CK / DPUPR / 2024	4 Juni 2024	1.186.454.000	150 Hari Kalender	3,1%	0%
	• Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	1.300.000.000	CV. Pilang Jaya Mandiri	600.1.16.2 / 03 / SP / AM-2 / CK / DPUPR / 2024	4 Juni 2024	1.257.732.000	150 Hari Kalender	7,55%	0%
	• Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	650.000.000	CV. Bina Kencana	600.1.16.2 / 03 / SP / AM-3 / CK / DPUPR / 2024	4 Juni 2024	613.271.000	150 Hari Kalender	3,51%	0%
	• Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	591.500.000	CV. Bima Karya	600.1.16.2 / 03 / SP / AM-4 / CK / DPUPR / 2024	4 Juni 2024	561.618.000	150 Hari Kalender	3,36%	0%
B	PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPAL) SETEMPAT								
1	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan								
	• Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin	399.850.000	KSM Berseri	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-1 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	399.850.000	KSM Sekata	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-2 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara	399.850.000	KSM Juara	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-3 / SAN / CK / DPUPR /	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
	• Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	399.850.000	KSM Barakat Bersama	2024 600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-4 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin	399.850.000	KSM Berkat Bersatu	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-5 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	399.850.000	KSM Bunga Karang	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-6 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	399.850.000	KSM Laura Jaya	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-7 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara	399.850.000	KSM Karya Lestari	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-8 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	399.850.000	KSM Paikat Membangun	600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-9 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari Kalender	0%	0%
	• Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara	399.850.000	KSM Mentari	600.1.17.2 / 03 /	27 Mei 2024	399.850.000	180 Hari	0%	0%

No	SKPD yang membidangi Nama Pekerjaan dan Lokasi	Pagu DAK Fisik	Pelaksana Pekerjaan					Realisasi	
			Nama Pelaksana	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Fisik	Keuangan
	<ul style="list-style-type: none">Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	399.850.000	KSM Cahaya Baru	SPKS / DAK TS-10 / SAN / CK / DPUPR / 2024 600.1.17.2 / 03 / SPKS / DAK TS-11 / SAN / CK / DPUPR / 2024	27 Mei 2024	399.850.000	Kalender 180 Hari Kalender	0%	0%
V	RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN	1.459.605.000				1.369.200.000		100%	0%
A	PENGADAAN ALAT KESEHATAN / ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN								
1	Alat Kedokteran Umum <ul style="list-style-type: none">Patient Monitor (5 unit)	708.450.000	PT. Indomedik Niaga Perkasa	000.3 / 51 / II / TU / RSDI / 2024	28 Februari 2024	665.000.000	90 Hari Kalender	100%	0%
	<ul style="list-style-type: none">Infusion Pump (4 unit)	161.580.000	PT. Indomedik Niaga Perkasa	000.3 / 51 / II / TU / RSDI / 2024	28 Februari 2024	146.000.000	90 Hari Kalender	100%	0%
	<ul style="list-style-type: none">Syringe Pump (2 unit)	80.790.000	PT. Indomedik Niaga Perkasa	000.3 / 51 / II / TU / RSDI / 2024	28 Februari 2024	73.000.000	90 Hari Kalender	100%	0%
	<ul style="list-style-type: none">Slit Lamp Biomicroscope (1 unit)	508.785.000	PT. Topsindo Megah Utama	000.3 / 82 / III / TU / RSDI / 2024	21 Maret 2024	485.200.000	90 Hari Kalender	100%	0%
	TOTAL	40.010.740.000						28,14%	0,63%